



15 DE ABRIL DE 2019

OFICIO No. SRFT/2019-TOCHIM/001

VIDA INÉS VARGAS CUANALO
COORDINADORA GENERAL DE POLÍTICA SOCIAL
DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **1er. Informe Trimestral del ejercicio 2019**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.


Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE

"SUFRAGIO EFECTIVO SIN REELECCIÓN"



C. AURELIO FRANCISCO TAPIA DÁVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL
TOCHIMILCO, PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TOCHIMILCO, PUEBLA





15 DE ABRIL DE 2019

OFICIO No. TOCHIM-SRFT-2019/ NO OBRA-01

VIDA INÉS VARGAS CUANALO
COORDINADORA GENERAL DE POLÍTICA SOCIAL
DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR
PRESENTE

Quien suscribe C. Aurelio Francisco Tapia Dávila, Presidente Municipal Constitucional de H. Ayuntamiento de Tochimilco, Pue. por este medio reciba un cordial saludo y al mismo tiempo, le informo que en el Municipio del cual represento No se asignaron Obras del Ramo 33 Fondo FIS MDF y FORTAMUNDF, debido a que la asignación de los recursos se harán una vez tenidos con convenios con la dependencia para la ejecución de obras ya que no se cuentan con los proyectos, así mismo le informo que solo se realizaron las acciones de gasto corriente, por tal motivo no se cargó proyecto alguno a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **1er. Informe Trimestral del ejercicio 2019.**


Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE

"SUFRAGIO EFECTIVO Y NO REELECCIÓN"



C. AURELIO FRANCISCO TAPIA DÁVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL
TOCHIMILCO, PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL TOCHIMILCO, PUEBLA





MUNICIPIO DE TOCHIMILCO
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

PRIMER TRIMESTRE


INDICADORES

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)
 Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0	0	20	0	0	20	NO SE ASIGNARON OTROS PROYECTOS EN ESTE TRIMESTRE
	2do. Trimestre	0	0	20				
	3er. Trimestre	0	0	20				
	4to. Trimestre	0	0	20				

Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0	0	20	0	0	20	NO SE ASIGNARON PROYECTOS EN ESTE TRIMESTRE
	2do. Trimestre	40.00	8	20				
	3er. Trimestre	60.00	12	20				
	4to. Trimestre	90.00	18	20				



Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente / Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente) * 100	1er. Trimestre	0	0	20	0	0	20	NO SE ASIGNARON PROYECTOS EN ESTE TRIMESTRE
	2do. Trimestre	5	1	20				
	3er. Trimestre	5	1	20				
	4to. Trimestre	10	2	20				





MUNICIPIO DE TOCHIMILCO

FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

PRIMER TRIMESTRE


INDICADORES (AVANCE)

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)											
PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS METAS											
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones			
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador				
((Promedio de avance en las metas porcentuales de /promedio de las metas programadas porcentuales de i)*100	1er. Trimestre	100	2	2	100	2	2	SE ALCANZO LA META DEBIDO A QUE NO SE ASIGNARON PROYECTOS EN ESTE TRIMESTRE, SOLO SE REALIZARON LOS PAGOS DE AGUA Y ENERGIA ELECTRICA			
	2do. Trimestre	88.10	37	42							
	3er. Trimestre	92.54	62	67							
	4to. Trimestre	100	100	100							
INDICE DE APLICACIÓN PRIORITARIA DE RECURSOS											
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones			
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador				
((Gasto ejercido en obligaciones financieras + gasto ejercido en pago por derechos de agua + gasto ejercido en seguridad pública + gasto ejercido en inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN))*100	ANUAL	100	12345719	12345719				ANUAL			
INDICE DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS											
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones			
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador				
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100.	1er. Trimestre	8.00	987657.52	12345719	8.00	987657.52	12345719	SOLO SE REALIZARON LOS PAGOS DE LUZ Y AGUA, NO SE ASIGNARON MAS OBRAS			
	2do. Trimestre	41.67	5144049.58	12345719							
	3er. Trimestre	66.67	8230479.33	12345719							
	4to. Trimestre	100.00	12345719	12345719							

SECRETARÍA DE BIENESTAR
15 ABR 2019
RECIBIDO


INDICE DE DEPENDENCIA FINANCIERA

Método de Cálculo	Período	PLANEADO		ALCANZADA		Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada		Numerador
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados del municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	1er. Semestre	15.82	5144049.583	325180			SEMESTRAL
	2do. Semestre	18.98	12345719	650360			SEMESTRAL



TIPO DE REGISTRO	CICLO RECORSO	TIPO RECURSO	DESCRIPCIÓN RAMO	FONDOS		PARTIDAS		AVANCE FINANCIERO					OBSERVACIONES
				CLAVE DESCRIPCIÓN RAMO	CLAVE FONDO CORRIENTE	TIPO DE GASTO	PARTIDA GENERAL	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (REGISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	

1- Programa Presupuestario	2019	FEDERALES	Asociaciones Federales para Entidades y Municipios	33	FAS Municipi	1004	FAS MUNICIPIO DE TEHUACAN	HAYTANHEMTO DE TEHUACAN	0	0	0	824	20,875,028.30	20,875,028.30	5,405,778.78	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO	
												628	12,800,582.70	12,800,582.70	3,125,842.02	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	PROYECTOS URBANIZACION, EDUC.	
1- Programa Presupuestario	2019	FEDERALES	Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	33	FORTAMUN	005	FORTAMUN DE TEHUACAN	HAYTANHEMTO DE TEHUACAN	0	0	0	282	2,488,143.80	2,409,143.80	485,341.88	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	SEGURIDAD PUBLICA	
												624	3,950,050.09	3,950,050.09	544,820.43	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	
												853	1,481,488.28	1,481,488.28	248,914.38	\$	248,914.38	\$	248,914.38	\$	248,914.38	\$	248,914.38	PAGOS DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTOS
												311	4,414,458.84	4,414,458.84	740,743.14	\$	740,743.14	\$	740,743.14	\$	740,743.14	\$	740,743.14	PROYECTOS DE ALUMBRADO PUBLICO



15 DE JULIO DE 2019
OFICIO No. SRFT-005/ID-2018/TOCHI-01

VIDA INÉS VARGAS CUANALO
COORDINADORA GENERAL DE POLÍTICA SOCIAL
DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR

P R E S E N T E:

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Informe Definitivo del ejercicio 2018**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE

"SUFRAGIO EFECTIVO SIN REELECCIÓN"



C. AURELIO FRANCISCO TAPIA DÁVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL
TOCHIMILCO, PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TOCHIMILCO, PUEBLA

C.c.p.- Archivo

Secretaría de Bienestar
Recibi original
02-09-2019 11:45
Silvia Serrano





MUNICIPIO DE TOCHIMILCO

FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA SRFT

INFORME DEFINITIVO 2018

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MONTO AUTORIZADO	MODIFICADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PUE180301325868	254487	254487	CUARTA ETAPA DE LA REHABILITACION DE CAMINO DE EVACUACION CUILOTEPEC TEPANAPA - 254487	Guadalupe Cuilotepec (Santa Catarina Cuilotepec)	1004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal-> Obra	\$ 2,475,310.80	\$ 2,475,310.80	100%	100%	METROS LINEALES	1326	LA OBRA ESTA TERMINADA
PUE180301326403	257201	257201	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES COLONIA ALTA VISTA - 257201	Santa Cruz Cuauatomatla	1004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal-> Obra	\$ 1,448,339.05	\$ 1,448,339.05	100%	100%	METROS LINEALES	1346	LA OBRA ESTA TERMINADA
PUE180301326438	257423	257423	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES PARA LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y PREESCOLAR MIGUEL HIDALGO - 257423	Santa Catalina Tepanapa	1004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal-> Obra	\$ 2,188,365.74	\$ 2,188,365.74	100%	100%	METROS CUADRADOS	566	LA OBRA ESTA TERMINADA
PUE180301326507	257849	257849	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA AGUSTIN YAÑES - 257849	San Antonio Alpanocan	1004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal-> Obra	\$ 2,158,682.54	\$ 2,158,682.54	100%	100%	METROS CUADRADOS	625	LA OBRA ESTA TERMINADA
PUE180301326560	258111	258111	SEGUNDA ETAPA DE REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN ZACATEMPA TERRENOS DE TEPANAPA A DEPOS - 258111	San Martín Zacatempa	1004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal-> Obra	\$ 2,696,968.80	\$ 2,696,968.80	100%	100%	METROS LINEALES	2080	LA OBRA ESTA TERMINADA
PUE180301325829	254278	254278	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SEGUNDA PRIVADA MORELOS PUEBLA TLAMANCO Y CARRETERA PUE MOR - 254278	Santa Cruz Cuauatomatla	1004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal-> Obra	\$ 1,696,434.70	\$ 1,696,434.70	100%	100%	METROS LINEALES	1770	LA OBRA ESTA TERMINADA
PUE180301325848	254417	254417	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TECUANIPA - 254417	Tecuanipa (San Miguel Tecuanipa)	1004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal-> Obra	\$ 2,164,686.39	\$ 2,164,686.39	100%	100%	METROS LINEALES	10000	LA OBRA ESTA TERMINADA

PUE180301325882	254593	254593	254593	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE VERACRUZ ENTRE CARRETERA FEDERAL Y PRESIDENCIA - 254593	Santa Cruz Cuautamatilla	1004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal-> Obra	\$ 1,869,875.34	\$ 1,869,875.34	100%	100%	METROS CUADRADOS	1182	LA OBRA ESTA TERMINADA
PUE180301326416	257321	257321	257321	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES COLONIA MONTEALTO - 257321	Santa Cruz Cuautamatilla	1004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal-> Obra	\$ 1,555,529.52	\$ 1,555,529.52	100%	100%	METROS LINEALES	1195	LA OBRA ESTA TERMINADA
PUE180301326453	257513	257513	257513	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME CON LAMINAS METÁLICAS EN EL MUNICIPIO PRIMERA FASE - 257513	Tochimilco	1004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal-> Obra	\$ 2,157,000.00	\$ 2,157,000.00	100%	100%	OTROS	4523	LA OBRA ESTA TERMINADA
PUE180401429688	316872	316872	316872	AMPLIACION DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE BENITO JUAREZ - 316872	Tochimilco	1004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal-> Obra	\$ 679,972.77	\$ 679,972.77	100%	100%	METROS LINEALES	448	LA OBRA ESTA TERMINADA
PUE180401429715	316935	316935	316935	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LIBRAMIENTO TOCHIMILCO Y AVENIDA MATAMOROS - 316935	Tochimilco	1004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal-> Obra	\$ 2,198,244.07	\$ 2,198,244.07	100%	100%	METROS LINEALES	1845	LA OBRA ESTA TERMINADA
PUE180401429704	316916	316916	316916	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN PRIVADA FROYLAN MANJARREZ - 316916	Tochimilco	1004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal-> Obra	\$ 765,386.00	\$ 765,386.00	100%	100%	METROS LINEALES	485.00	LA OBRA ESTA TERMINADA
PUE180401429732	316959	316959	316959	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE HORNITOS - 316959	Tochimilco	1004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal-> Obra	\$ 693,852.91	\$ 693,852.91	100%	100%	METROS LINEALES	380.00	LA OBRA ESTA TERMINADA
PUE180401429544	316490	316490	316490	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DEL POZO DE EXTRACCIÓN AL DEPÓSITO DE AGUA POTABLE - 316490	San Lucas Tuilingo	1004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal-> Obra	\$ 2,725,987.32	\$ 2,725,987.32	100%	100%	METROS CUADRADOS	3502.50	LA OBRA ESTA TERMINADA
PUE180401429572	316842	316842	316842	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CAMINO A YANCUITLALPAIN - 316842	Tochimilco	1004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal-> Obra	\$ 1,505,118.92	\$ 1,505,118.92	100%	100%	METROS LINEALES	957.00	LA OBRA ESTA TERMINADA

PUE180401429694	316889	316889	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE CONSTITUCIÓN Y CAÑADA - 316889	Tochimilco	1004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal-> Obra	\$ 1,917,006.64	\$ 1,917,006.64	100%	100%	METROS LINEALES	1412.00	LA OBRA ESTA TERMINADA
PUE180401480607	426496	426496	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV POPO AV MANANTIALES Y A FRANCISCO MADERO EN EL MUNICIPIO DE TOCHIMILCO - 426494	Tochimilco	1004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal-> Obra	\$ 2,179,030.40	\$ 2,179,030.40	100%	100%	METROS LINEALES	928.64	LA OBRA ESTA TERMINADA
PUE180401481882	427685	427685	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TECUANIPAN - 427685	Tecuanipipa (San Miguel Tecuanipipa)	1004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal-> Obra	\$ 645,927.81	\$ 645,927.81	100%	100%	METROS LINEALES	320.00	LA OBRA ESTA TERMINADA
PUE180401480962	426784	426784	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL LOS AMATES COL LA CONCEPCION EN EL MUNICIPIO DE TOCHIMILCO - 426784	La Concepción	1004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal-> Obra	\$ 1,225,974.60	\$ 1,225,974.60	100%	100%	METROS LINEALES	448.30	LA OBRA ESTA TERMINADA
PUE180401488279	257842	257842	33302 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS - 257842	Tochimilco	1004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal-> Obra	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	100%	100%	OTROS	1.00	LA OBRA ESTA TERMINADA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)												
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	NO. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MONTO AUTORIZADO	MODIFICADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PUE180301387344	N/A	FORT18/URB008	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO HUILANGO	San Francisco Huilango	FORTAMUN	\$ 2,659,485.65	\$ 2,659,485.65	100%	100%	OTROS	1	LA OBRA ESTA TERMINADA
PUE180401498948	N/A	TCH-R33-2018-003	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA OFICIAL AMERICA DE LA LOCALIDAD DE TOCHIMILCO	Tochimilco	FORTAMUN	\$ 741,756.48	\$ 741,756.48	100%	100%	AULA	6	LA OBRA ESTA TERMINADA
PUE180401498924	N/A	TCH-R33-2018-002	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS LOCALIDADES Y CABECERA MUNICIPAL	Tochimilco	FORTAMUN	\$ 951,367.68	\$ 951,367.68	100%	100%	LUMINARIA	291	LA OBRA ESTA TERMINADA